



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Provincia di Bari**

SETTORE 3°

n. 128

LL.PP. E PATRIMONIO

data 18-9-2011

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**COPIA**

N. 567 del 21 SET 2011

**Oggetto:** *Atto di omologazione della spesa sostenuta per la esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme in materia di sicurezza all'edificio scolastico "Don Saverio Bavaro"*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/7/2011 di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG.

## IL DIRIGENTE

### Premesso

che a far data dall'1/1/2011, data di quiescenza per pensionamento dell'allora RUP del progetto di cui trattasi Geom. Gaetano Sollecito, lo scrivente è il Responsabile di tutti i procedimenti afferenti i lavori pubblici ivi compreso l'intervento in oggetto

### Visto

- la determinazione n.663 del 27/10/2010 di approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e quadro economico a consuntivo dei lavori di *Manutenzione straordinaria e adeguamento a norme dell'edificio scolastico Scuola Elementare Don Saverio Bavaro*, eseguiti dalla Manelli Impresa s.r.l. di Monopoli;

### Dato atto

- che con il predetto atto si determinava, a consuntivo, in € 382.716,17 l'importo di progetto come di seguito si riporta:

	A) Somme contrattualizzate €	B) Somme a consuntivo €	C) Somme liquidate €	D) Somme da liquidare €	E) somme da economie €
Per Lavori	292.408,67				
Sicurezza	11.880,00				
<b>A) Totale lavori</b>	<b>304.288,67</b>	<b>304.247,96</b>	<b>264.887,49</b>	<b>39.360,47</b>	<b>40,71</b>
<b>IVA LAVORI</b>	<b>30.428,87</b>	<b>30.424,79</b>	<b>26.488,75</b>	<b>3.936,04</b>	<b>4,08</b>
<b>b.1 Spese tecniche: progettazione esecutiva impianti, coord. nto della sicurezza in fase di progettazione, D.L. misura e contabilità, pratica CPI-regolare esecuzione</b>	<b>27.219,35</b>	<b>27.219,35</b>	<b>22.252,55</b>	<b>4.966,80</b>	
<b>b.2 Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di esecuzione</b>	<b>7.644,97</b>	<b>7.644,97</b>	<b>5.351,48</b>	<b>2.293,49</b>	
Maggiorazione inarcassa 2% su b.1+b.2	697,29	697,29	552,08	145,21	
IVA al 20% su b.1+b.2	7.112,32	7.112,32	5.631,22	1.481,10	
Collaudo scala in ferro compreso IVA e oneri fiscali	1.000,00	1.000,00	/	1.000,00	
Art.92	8.008,43	4.369,49	4.278,98	90,51	3.638,94
Imprevisti e arrotondamenti	1.975,10	/	/	/	1.975,10
<b>Totali</b>	<b>388.375,00</b>	<b>382.716,17</b>	<b>329.442,55</b>	<b>53.273,62</b>	<b>5.658,83</b>

### Rilevato

che la spesa sostenuta è stata liquidata e pagata come segue:

IMPEGNI	Soggetto creditore	Oggetto della prestazione	N° e data fattura,	Importo della fattura,	CAPITOLO DI SPESA		MANDATI DI PAGAMENTO
					REGIONE	COMUNE	
233.025,00 105.350,00 50.00,00 388.375,00						Somme regionali anticipate	
	Impresa Manelli s.r.l	1° SAL	53 del 31/8/09	59.908,74	2486/9 RP € 46.805,00	2040/4 RP € 9.914,32 € 3.389,42	2766 del 8/10/09 2767 del 8/10/09 2768 del 8/10/09
	Ing. Altieri	Progettazione e coord.	25 del 11/6/09	10.806,70		2040/4 RP	2763 del 8/10/09
	Ufficio	Acconto art.92		4.278,98		2040/4 RP	2763 del 8/10/09
	Impresa Manelli s.r.l	2° SAL	36 del 15/10/09	108.082,93		2040/4 RP € 21.610,58 2154/4 RP € 86.472,35	3148 e 3149 del 11/11/09
	Ing. De Candia	Coord.sicurezza	9 del 3/11/09	6.550,21		2154/4 RP	3147 del 11/11/09
	Impresa Manelli s.r.l	3° SAL	7 del 27/1/2010	118.608,95	118.608,95		1770 DEL 24/6/010
	Impresa Manelli s.r.l	4° SAL	19 del 23/3/2010	46.398,77	4.775,62 41.141,98	CAP. 2154 481,17	1770 DEL 24/6/010 3702 del 23/12/010 3687 del 22/12/010
	Ing. Altieri	DL 3° SAL	4 del 25/1/2010	16.430,43	16.430,43		1771 del 24/6/010
	Ing. Altieri	Saldo DL	19 del 12/4/2010	6.079,36	394,36	5.685,00	3706 e 3707 del 23/12/2010
	Incentivo art.92 del DLgs 163/06 al gruppo interno			90,51		90,51	2896 del 21/10/2010
	Ing. Crismale	Collaudo statico scala	18 del 16/6/2010	1.000,00		1.000,00	2980 del 29/10/2010
	Ing. Saverio de Candia	Saldo coordinamento sicurezza	3 del 23/3/2010	2.807,23		2.807,23	2980 del 29/10/2010
			Totale pagamenti effettuati	381.032,81	186.420,00 41.536,34	153.086,47	
	Impresa Manelli s.r.l	Saldo stato finale Da liquidare	54 del 31/8/2010	1.673,36	1.673,36 229.629,70		
		TOTALE GENERALE SPESE		382.716,17			

- che sulla somma a consuntivo di € 382.716,17, secondo la proporzionalità delle quote di competenza cede
  - a carico di questo Ente la quota di € 153.086,47 (40%);
  - a carico della Regione Puglia la quota di € 229.629,70 (60%);
- che dal rendiconto contabile soprariportato la somma di competenza comunale è stata interamente liquidata e pagata mentre, a carico della Regione Puglia, cede ancora la somma di € **43.209,70**;

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 13 del 11/5/2001, così come modificato dalla L.R.40 del 31/12/2007

### OMOLOGA

Per tutto quanto in premessa specificato

**La spesa sostenuta dal Comune di Giovinazzo**, per la esecuzione dei lavori di *Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alle norme in materia di sicurezza all'edificio scolastico Don Saverio Bavaro*", in € **382.716,17**, secondo il Quadro economico a consuntivo e prospetti di liquidazione e pagamenti in premessa riportati, con una economia di € 3.395,30 sul finanziamento regionale concesso

### DETERMINA

**di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia ASSESSORATO DIRITTO ALLO STUDIO-Ufficio edilizia scolastica e ASSESSORATO ALLE OPERE PUBBLICHE- Settore Lavori Pubblici, unitamente alla richiesta di accreditalmento della somma residua del contributo regionale pari ad € **43.209,70**

*Responsabile istruttoria amministrativa Anna Ricci*

*Il DIRIGENTE 3° SETTORE  
f.to Arch. Vincenzo TURTURRO*

### SERVIZIO FINANZIARIO

**Per Presa Visione**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Dr. Angelo Domenico DECANDIA

## PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1264  
il 21 SET. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

**IL MESSO COMUNALE**

f.to:



**IL SEGRETARIO GENERALE**

f.to: Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo

GIOVINAZZO li 21 SET. 2011

