



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

n. 60

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO.pp e patrimonio

data 17-6-2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 259 del 11 MAG. 2012

Oggetto: Lavori di adeguamento a norma e recupero del Campo Sportivo Comunale "R. Depergola" – 1° lotto funzionale –
Ammissibilità certificato di collaudo tecnico-amministrativo e approvazione quadro economico finale e atti di contabilità finale.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG.

Premesso

- che con determinazione dirigenziale n.675 del 30/9/2010 si incaricava il Dott. Ing. Pierino Profeta della "Architetis società cooperativa" di Bari della progettazione preliminare generale di riqualificazione del Campo Sportivo Comunale R. Depergola per la sua trasformazione a polo sportivo e ricreativo e della progettazione esecutiva di un 1° Lotto funzionale di € 130.000,00 per l'adeguamento della struttura alla normativa di riferimento in materia di prevenzione e sicurezza per lo svolgimento della pratica sportiva e, per l'accoglimento delle richieste di cui al verbale n°1602/236 del 04/06/2004 della Commissione Provinciale di Vigilanza per locali di pubblico spettacolo; nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione dei lavori e responsabilità delle relative procedure per l'acquisizione delle certificazioni d'uso della struttura;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 2/5/2011 si approvava il progetto esecutivo, redatto dal professionista incaricato dell'importo complessivo di € 130.000,00, finanziato con fondi di bilancio comunale imputati al cap. 3497 RP del bilancio del Comune di Giovinazzo;
- che a seguito di procedura negoziata i lavori venivano aggiudicati definitivamente, con determinazione dirigenziale n. 542 del 13/9/2011, in favore della ditta Idrotermica Meridionale di Luigi Mastandrea di Giovinazzo con il ribasso del 17,12% sull'importo a base d'asta di € 95.692,82 oltre IVA e, quindi, per complessivi netti € 79.310,21 più oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.059,20, oltre € 15.248,69 per lavori in economia ed IVA in ragione del 10%;
- che con verbale del 12/9/2011 i lavori venivano consegnati stabilendo la loro ultimazione al 25/11/2011 a norma dell'art.24 del capitolato;

Visti

- il contratto principale n.2565 del 2/11/2011 registrato a Bari il 3/11/2011 al n° 1/A, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 17,12% di € 79.310,21 oltre gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.059,201, € 15.248,69 per lavori in economia ed IVA al 10 %;
- l'ordine di servizio della direzione dei lavori del 12/12/2011 per la esecuzione dei lavori in economia;

Dato atto

che i lavori sono iniziati in data 12/9/2011 come da verbale in atti ed ultimati in data 19/12/2011, giusta periodo di sospensione dei lavori di gg.27 dal 20/11/2011 al 15/12/2011 come da verbali in pari data;

che gli stessi sono stati diretti dall'ing. Pierino Profeta della "Architetis società cooperativa" di Bari;

Visto

lo Stato finale a tutto il 22/12/2011 emesso dalla D.L. in data 23/1/2012 per un importo netto lavori di € 96.618,10, ivi compreso gli oneri di sicurezza ed oltre IVA;

che durante il corso dei lavori è stato emesso un unico Stato di Avanzamento dei lavori per € 94.626,92 oltre IVA;

che alla ditta è stato liquidato e pagato il certificato n.1 per l'importo di € 94.153,79 oltre IVA al 10%: complessivamente € 103.569,17;

che, pertanto, è da liquidare alla Ditta la somma a saldo, di € 2.464,31 oltre IVA al 10%: complessivamente € 2.710,74;

Rilevato

che per spese tecniche all'ing. Pierino Profeta è stata liquidata e pagata la somma di € 12.852,00 comprensiva di oneri previdenziali e fiscali;

che al predetto professionista, a saldo delle competenze tecniche, è da liquidare la somma complessiva di € 9.363,60;

che è da liquidare la somma di € 600,98 quale art.92 del DLgs 163/06 al Responsabile del

Procedimento, geom. Pasquale Devivo ed alla figura di supporto alle attività del RUP, Dott.ssa Anna Ricci, secondo il vigente Regolamento comunale per la ripartizione del compenso incentivante, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 15/4/2011, secondo la seguente ripartizione:

			Quota Incentivo: € 600,98		
			IMP. LORDO	IMP. NETTO	RITENUTE
Geom.	Pasquale Devivo	Responsabile del procedimento	396,87	300,00	96,87
Dott.ssa	Anna Ricci	Supporto al RUP ed alla DL	204,11	154,30	49,81
totali			600,98	454,30	146,68

Visto che la Ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto positivamente dalla direzione lavori in data 31/1/2012;

Dato atto che, a consuntivo l'importo dell'opera ammonta ad € 129.510,49 con una economia di € 489,51 sull'importo impegnato di € 130.000,00, come dal Quadro Economico sottoriportato:

Importi contrattualizzati	consuntivo	IMPORTI liquidati	Da liquidare
lavori	96.618,10	94.153,79	2.464,31
IVA per lavori al 10%	9.661,81	9.415,38	246,43
Spese tecniche per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per intervento di adeguamento normativo e per progettazione preliminare intervento di riqualificazione ed adeguamento gestionale, comprensive di oneri previdenziali e fiscali	22.032,00	12.852,00	9.363,60
Spese per parere VV.FF.e CONI	414,00	414,00	/
Spese per rilascio CPI		0	/
Incentivo (art.92 Dlgs 163/06)	1.133,92	0	600,98
Arrotondamento	140,17	9,51	
TOTALE	130.000,00	116.835,17	12.675,32

Ritenuto di procedere all'approvazione del quadro economico dei lavori, come rimodulato a consuntivo e del certificato di regolare esecuzione nonché della contabilità finale dei lavori;

Visto il Dlgs 163/2006 e s.m.i. e il DPR 207/2010:

D E T E R M I N A

ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;

approvare il Quadro Economico dei lavori di "adeguamento a norma e recupero del Campo Sportivo Comunale "R. Depergola" – 1° lotto funzionale –", come in premessa riportato, determinando in € 129.510,49 il costo dell'intero intervento;

dichiarare per l'effetto ammissibile, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010 il certificato di regolare esecuzione redatto in data 31/1/2012 dalla Direzione Lavori Ing. Pierino Profeta della "Architetis società cooperativa" di Bari, con il quale si riconosce liquidabile alla Ditta l'importo di € 2.464,31 oltre IVA al 10% complessivamente € 2.710,74, per la esecuzione dei lavori;

dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ai sensi dell'art. 141 del D.leg.vo n.163/2006 e art.234 del Decreto del Presidente della Repubblica N°207/2010 ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Dopo tale termine si intende approvato ancorchè non sia intervenuto l'atto formale di approvazione;

liquidare e pagare alla Ditta Idrotermica Meridionale di Luigi Mastandrea di Giovinazzo la somma di € 2.710,74, IVA compresa, per lavori a saldo, giusta fattura n 4 del 2/2/2012 di pari importo, da garantire

con polizza fidejussoria (art.141 del D.leg.vo n.163/2006);

Liquidare e pagare, all'Ing. Pierino Profeta della "Architetis società cooperativa" di Bari a saldo delle competenze tecniche espletate la somma complessiva di € 9.363,60, giusta fattura 4 del 7/2/2012;

Liquidare e pagare al gruppo interno, per incentivi art. 92 del DLgs 163/2006, la somma di € 600,98 secondo le quote in premessa riportate e che qui si intendono trascritte;

dare atto che la somma di € 12.675,32, da liquidare e pagare secondo le spettanze su individuate, è imputata al cap. 3497 RP del bilancio in corso di formazione;

dare atto, altresì, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

inviare il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti contabili.

Istruttore amministrativo: Ricci Anna

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to Arch. Vincenzo TURTURRO

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 12.675,32 con registrazione dell'impegno contabile n. 322/06 al capitolo 3497/ RP del bilancio comunale corrente.

Impegno registrato contabilmente il 15/4/2011.

SI OPE 2115

L'addetto all'ufficio impegni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Angelo Domenico DECANDIA

24 APR. 2012

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 663

il 11 MAG. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo

GIOVINAZZO li 11 MAG. 2012

