



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Provincia di Bari**

SETTORE 3°

n. 12

**GESTIONE DEL TERRITORIO**  
*Servizio OO.pp e patrimonio*

data 18/2/2013

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**COPIA**

N. 82 del 4 MAR. 2013

**Oggetto:** Lavori di Realizzazione di spazio attrezzato per attività motoria e sportiva in area a verde di proprietà comunale sita in Viale A. Moro –  
*Ammissibilità certificato di collaudo tecnico-amministrativo e approvazione quadro economico finale e atti di contabilità finale.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n.     del     di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n.     del     di approvazione del PEG.

### **Premesso**

- che questa Amministrazione partecipava al bando, pubblicato dalla Provincia di Bari, con il progetto preliminare per la “Realizzazione di spazio attrezzato per attività motoria e sportiva” nell’area di proprietà comunale adiacente alla Scuola Elementare Don Saverio Bavaro, già utilizzata per le attività scolastiche ed extrascolastiche, al fine di creare un punto sport, adeguato ed in sicurezza, fruibile dalla maggior parte dei cittadini;
- che l’importo progettuale veniva stabilito in € 99.400,00, da finanziarsi per € 49.700,00 con contributo regionale ed € 49.700,00 con fondi comunali imputati al cap. 2038/2 RP di bilancio – Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 23/2/2010;
- che la Provincia di Bari, Servizio Consiglio, Turismo e Sport con nota del 12/9/2011, acquisita al protocollo generale arrivi in data 28/9/2011 prot. 21919, comunicava l’ammissione di questo Comune al contributo di € 49.700,00;
- con propria determinazione n.148 del 28/10/2011, n.669 RG, si affidava Dott Ing. Pierino Profeta della “Architetis Società Cooperativa” di Bari, l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva in unico livello di redazione grafica, nonché del coordinamento della sicurezza in corso di progettazione ed esecuzione, delle attività relative all’acquisizione del parere tecnico del CONI, delle certificazioni d’uso della struttura;
- che con propria determinazione dirigenziale n.7 del 18/1/2012, n.4 RG, si approvava il progetto esecutivo redatto dal professionista incaricato;
- che a seguito di procedura di gara negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7 e art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/2006 con determinazione dirigenziale n. 73 dell’11/5/2012, n. 314 RG, si aggiudicava la esecuzione dei lavori alla Ditta Giovannelli Antonio & C. snc di Cellamare con il ribasso del 36,998% sull’importo a base di gara di € 69.756,88 e, quindi, per l’importo netto di € 43.948,23 oltre oneri della sicurezza pari ad € 1.967,31: complessivamente € 45.915,54 oltre IVA al 10%;
- che con verbale del 13/7/2012, redatto sotto riserva di legge, i lavori venivano consegnati stabilendo la loro ultimazione al 24/11/2012 a norma dell’art.24 del capitolato speciale di appalto;

### **Visti**

- la scrittura privata del 3 settembre 2012 sottoscritta tra l’Impresa esecutrice ed il sottoscritto Dirigente, per l’importo al netto del ribasso d’asta del 36,998% di € 45.915,54 comprensivo degli oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10 %;
- l’ordine di servizio della direzione dei lavori del 16/10/2012 per la realizzazione di un cordolo in c.a. utile a migliorare la stabilità dell’arredo sportivo installato;
- il relativo verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto in data 19/10/2012;

### **Dato atto**

che i lavori sono iniziati in data 13/7/2012 come da verbale in atti ed ultimati in data 23/11/2012, come da verbali in pari data;

che gli stessi sono stati diretti dal Geom. Pasquale Devivo, tecnico comunale;

### **Visto**

che durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato di acconto;

lo Stato finale a tutto il 23/11/2012 emesso dalla D.L. in data 24/11/2012 per un importo netto lavori di € 44.800,99, ivi compreso gli oneri di sicurezza ed oltre IVA;

che, pertanto, è da liquidare alla Ditta la somma a saldo, di € 44.800,99, ivi compreso gli oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%: complessivamente € 49.281,09;

### **Rilevato**

che per spese tecniche riferite alla progettazione definitiva ed esecutiva in unico livello di redazione grafica, nonché del coordinamento della sicurezza in corso di progettazione ed esecuzione, delle attività relative all’acquisizione del parere tecnico del CONI, delle certificazioni d’uso della struttura, all’ing. Pierino Profeta è da liquidare la somma complessiva di €

15.000,00;

che è da liquidare al geom. Giuseppe Palmiotto di Giovinazzo per le attività di aggiornamenti catastali dell'area interessata dall'intervento la somma di € 6.012,00 giusta fattura n.1 del 7/1/2013;

che è da liquidare la somma di € 1.118,89 al lordo degli oneri previdenziali, quale art.92 del DLgs 163/06 al geom. Pasquale Devivo quale Responsabile del Procedimento, direttore dei lavori e collaudo dei lavori mediante redazione del certificato di regolare esecuzione ed alla Dott.ssa Anna Ricci per la redazione degli atti amministrativi, individuazione fonti di finanziamento, rapporti con gli Enti, rendicontazione e supporto alle attività del RUP, secondo il vigente Regolamento comunale per la ripartizione del compenso incentivante, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 15/4/2011, per le quote sottoriportate:

		Quota Incentivo: € 1.118,89 (78% di € 1.434,48)			
		IMP. LORDO	ONERI	IRAP	SOMMA DA PERCEPIRE
Geom.	Pasquale Devivo	875,03	157,41	56,22	661,40
Dott.ssa	Anna Ricci	243,86	43,87	15,67	184,32
<b>totali</b>		<b>1.118,89</b>	<b>201,28</b>	<b>71,89</b>	<b>845,72</b>

**Visto** che la Ditta ha firmato il registro di contabilità senza riserva;

**Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto positivamente dalla direzione lavori in data 15/1/2013;

**Dato atto** che a consuntivo l'importo dell'opera ammonta ad € 71.441,89 come dal Quadro Economico sottoriportato:

Importi contrattualizzati		consuntivo	IMPORTI liquidati	Da liquidare	Finanziamento regionale	cofinanziamento
Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza	45.915,54	44.800,99	/	44.800,99	22.400,49	22.400,50
IVA per lavori al 10%	4.591,55	4.480,10	/	4.480,10	2.240,05	2.240,05
Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, acquisizione del parere tecnico del CONI, delle certificazioni d'uso della struttura, comprensive di oneri previdenziali e fiscali	15.000,00	15.000,00	/	15.000,00	7.500,00	7.500,00
Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica, validazione e direzione dei lavori (art.92 Dlgs 163/06)	1.434,48	1.118,89	/	1.118,89	559,44	559,45
Contributo S.A. per AVCP	30,00	30,00	30,00	/	15,00	15,00
Spese per aggiornamenti catastali dell'area interessata dall'intervento comprensive di oneri previdenziali e fiscali	6.012,00	6.012,00		6.012,00	3.006,00	3.006,00
Imprevisti	13.208,21		/	/		
Spese per istruttoria CONI		<u>150,00</u>	<u>150,00</u>			<u>150,00</u>
<b>TOTALE</b>	<b>86.191,78</b>	<b>71.591,98</b>	<b>180,00</b>	<b>71.411,98</b>	<b>35.720,98</b>	<b>35.871,00</b>
			<b>71.591,98</b>	<b>71.591,98</b>		

**Visto** il verbale di sopralluogo del 15/2/2013 espletato dai funzionari della Provincia di Bari unitamente al

Responsabile del procedimento, geom. Pasquale Devivo, di verifica della ultimazione dei lavori e della conformità dell'opera ammessa a contributo, esitato positivamente;

**Ritenuto** di procedere all'approvazione del quadro economico dei lavori, come rimodulato a consuntivo e del certificato di regolare esecuzione nonché della contabilità finale dei lavori;

**Visto** il Dlgs 163/2006 e s.m.i. e il DPR 207/2010:

## D E T E R M I N A

**ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;

**approvare** il Quadro Economico dei lavori di "*Realizzazione di spazio attrezzato per attività motoria e sportiva* -", come in premessa riportato, determinando in € 71.591,98 il costo dell'intero intervento;

**dichiarare** per l'effetto ammissibile, ai sensi dell'art. 234 del DPR 207/2010 il certificato di regolare esecuzione redatto in data 15/1/2013 dalla Direzione Lavori Geom. Pasquale Devivo, con il quale si riconosce liquidabile alla Ditta l'importo di € 44.800,99 oltre IVA al 10%: complessivamente € 49.281,09, per la esecuzione dei lavori;

**dare atto** che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ai sensi dell'art. 141 del D.leg.vo n.163/2006 e art.234 del Decreto del Presidente della Repubblica N°207/2010 ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Dopo tale termine si intende approvato ancorchè non sia intervenuto l'atto formale di approvazione;

**liquidare e pagare** alla Ditta Giovannelli Antonio & C. snc di Cellamare la somma di € 49.281,09, IVA compresa, per lavori a saldo, giusta fattura n 23 del 27/12/2012 di pari importo, garantita con polizza fidejussoria prestata per gli obblighi contrattuali (art.141 del D.leg.vo n.163/2006);

**Liquidare e pagare**, all'Ing. Pierino Profeta della "Architetic società cooperativa" di Bari a saldo delle competenze tecniche espletate la somma complessiva di € 15.000,00;

**Liquidare e pagare** al geom. Giuseppe Palmiotto di Giovinazzo, per le attività di aggiornamenti catastali dell'area interessata dall'intervento, la somma di € 6.012,00 giusta fattura n.1 del 7/1/2013;

**Liquidare e pagare** al gruppo interno, per incentivi art. 92 del DLgs 163/2006, la somma di € 1.118,89 secondo le quote riportate in premessa;

**dare atto** che la somma di € 71.411,98 da liquidare e pagare secondo le spettanze su individuate, è imputata per € 35.706,00 al cap. 2038/2 RP del bilancio corrente in corso di formazione con fondi di bilancio comunale e per € 35.705,98 con contributo regionale di cui alla L.R. 33/2006 al cap. 2936/1 RP del bilancio corrente in corso di formazione;

**dare atto**, altresì, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica

**di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio finanziario per gli adempimenti contabili, alla Giunta Comunale in fase ricognitiva ed alla Provincia di Bari – Servizio Beni ed Attività Culturali, Biblioteca, Orchestra, Sport e Turismo – Via Spalato, 19 – 70121 Bari, unitamente alla rendicontazione della spesa complessiva sostenuta nonché della relazione acclarante i rapporti, per l'omologazione della spesa e per la erogazione del 20% del contributo a saldo.

*Istruttore amministrativo: Ricci Anna*

IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
f.to Arch. Vincenzo TURTURRO

## SERVIZIO FINANZIARIO


Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 71.591,98 con registrazione dell'impegno contabile n. 501/7/09 per € 35.871,00 al cap. 2038/2 RP del bilancio corrente in corso di formazione, con registrazione dell'impegno contabile n. 890/1/11 per € 35.720,98 al cap. 2936/1 RP del bilancio corrente in corso di formazione.

Impegno registrato contabilmente il 18/1/2012.

SIOFE 2107

L'addetto all'ufficio impegni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Angelo Domenico DECANDIA



25 FEB. 2013

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 416 il  
- 4 MAR. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

f.to IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.sa Teresa De Leo

---

Copia per uso amministrativo

Giovinazzo, - 4 MAR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Teresa De Leo

