



**COMUNE DI GIOVINAZZO**  
**Provincia di Bari**

SETTORE 3°

n. 115

**GESTIONE DEL TERRITORIO**  
**Servizio OO.pp e patrimonio**

data 16-7-2012

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**COPIA**

N. 433 del 19 LUG. 2012

**Oggetto:** Lavori di completamento opere di urbanizzazione in zona artigianale D1.1. Viabilità di servizio – *Rimodulazione e approvazione quadro economico finale* -

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG.

## IL DIRIGENTE

### Richiamata

- la propria Determinazione Dirigenziale n. 783 del 15/12/2011 all'oggetto: "Lavori di completamento opere di urbanizzazione in zona artigianale D1.1. Viabilità di servizio - *Approvazione certificato di collaudo tecnico-amministrativo e quadro economico finale*";

### Vista

- la nota a firma del responsabile dell'Ufficio Unico PIT 2 Dott.ssa Maria Luisa Caringella del 2/7/2012, acquisita al protocollo generale arrivi di questo Ente al n. 14913 del 3/7/2012, dalla quale si evince che previ riscontri con il Responsabile di Misura, la quota di finanziamento POR è definita in € 176.847,75 e non, come riportato nei vari atti procedurali, in € 179.331,17;
- che tale differenza attiene alla operata riduzione della eleggibilità della voce di costo degli espropri da € 25.000,00 ad € 22.362,00 per effetto della riduzione dell'importo lavori a seguito della rideterminazione del quadro economico operato dopo la procedura di aggiudicazione dei lavori;
- che, pertanto, la differenza, sino alla concorrenza delle somme effettivamente sostenute, dovrà essere impegnata con fondi di bilancio comunale;

### Ritenuto

- rivisitare e riapprovare il quadro economico finale dell'intervento sulla base delle indicazioni e documenti forniti dall'Ufficio Unico PIT2 del Comune di Andria come segue;

Voce di spesa	Progetto esecutivo	Q.E. rideterminato dopo la gara (rib. 28,891%)	Progetto di variante	Q.E. a conduntivo	Costi a totale carico del Comune	Costi rendicontabili sul progetto cofinanziato
Lavori a misura, a corpo, in economia	184.350,93	131.090,10	134.442,52	134.420,00		134.420,00
Oneri per la sicurezza	2.638,00	2.638,00	2.638,00	2.638,00		2.638,00
Imprevisti	496,40		0	0		0
Acquisizione aree	25.000,00	22.362,00	27.995,89	25.739,48		25.739,48
Spese anticipate per fraz., voltu., attiv. tecnica, bolli etc.				5.234,54		5.234,54
Incentivi art. 92 Dlgs 163/06	3.739,78	2.917,03	2.917,03	2.712,84		2.712,84
Spese progettazione	9.000,00	9.000,00	6.500,00	6.380,00		6.380,00
Consulenza tecnico amm.ufficio PIT	3.560,00	3.560,00	3.560,00	3.560,00		3.560,00
Collaudo tecnico amm.vo						
Spese per pubblicità		900,00	272,37	0		0
Contributo AVCP				150,00		150,00
IVA ed altre eventuali imposte	20.714,89	15.388,81	15.164,05	15.134,92		15.134,92
<b>Totale</b>	<b>250.000,00</b>	<b>187.855,94</b>	<b>193.489,83</b>	<b>195.969,78</b>		<b>195.969,78</b>
<b>Quota POR</b>						176.847,75
<b>Quota Comune</b>					11.162,77	
					2.995,89	
					2.656,40	
					<u>2.306,97</u>	
					<u>19.122,03</u>	<u>19.122,03</u>
<b>totale</b>						<b>195.969,78</b>

- di impegnare, per le ragioni in premessa specificate, la somma di € 2.306,97 al Cap.3261/1RP per € 490,34 e per € 1.816,63 al Cap. 2154/3 RP del bilancio comunale in corso di formazione;
- di procedere alla liquidazione in favore del Comune di Andria, Capofila del PIT 2 Nord Barese, della somma di € 7.959,26 quale saldo del cofinanziamento dei lavori di cui al

presente atto finanziati con la Misura 4.2 del POR Puglia 2000-2006;

- di approvare l'allegato atto di omologazione della spesa redatto in data 9/7/2012;

Visto il Dlgs 163/2006 e s.m.i. e il DPR 207/2010:

### **D E T E R M I N A**

1. **ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. **riapprovare** il Quadro Economico dei lavori di "completamento opere di urbanizzazione in zona artigianale D1.1 presso il Comune di Giovinazzo", come in premessa riportato, rideterminando in € 195.969,78 il costo dell'intero intervento secondo tenuto conto di quanto riportato nella Comunicazione prot.14913/2012 a firma del Responsabile dell'Ufficio Unico PIT 2 Nord Barese, dott.ssa Caringella Maria Luisa e secondo i documenti contabili ivi allegati;
3. **approvare** il certificato di omologazione delle spese effettivamente sostenute redatto dallo scrivente in data 9 luglio 2012;
4. **dare atto** che la quota di cofinanziamento a carico del Comune di Giovinazzo passa da € 16.815,06 ad € 19.122,03;
5. **impegnare** la somma di € 2.306,97 al Cap.3261/1RP per € 490,34 e per € 1.816,63 al Cap. 2154/3 RP del bilancio comunale in corso di formazione, utile alla integrazione del cofinanziamento comunale;
6. **revocare**, per effetto del presente disposto di cui ai punti 2 e 3, *i commi 2 e 7* della determinazione dirigenziale n.783 del 15/12/2011 all'oggetto: "Lavori di completamento opere di urbanizzazione in zona artigianale D1.1. Viabilità di servizio - *Approvazione certificato di collaudo tecnico-amministrativo e quadro economico finale*";
7. **confermare** i successivi commi della predetta Determinazione 783/2011;
8. **liquidare** in favore del Comune di Andria, Capofila del PIT 2 Nord Barese, la somma di € 7.959,26 quale saldo del cofinanziamento dei lavori di cui al presente atto, finanziati con la Misura 4.2 del POR Puglia 2000-2006;
9. **dare atto**, altresì, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
10. **inviare** il presente provvedimento al servizio finanziario per gli adempimenti contabili ed all'ufficio PIT2 del Comune di Andria per la rendicontazione regionale.

Istruttore amministrativo: Ricci Anna

IL DIRIGENTE 3° SETTORE  
f.to Arch. Vincenzo TURTURRO

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico Decandia, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4, 153 comma 5 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 19.122,03 con registrazione dell'impegno contabile n. 532/06 per € 14.649,00 al capitolo 3261/1 R.P. del bilancio comunale in corso di formazione; dell'impegno contabile n. 1097/3/05 per € 1.816,63 al capitolo 2154/3 R.P. del bilancio comunale in corso di formazione; dell'impegno contabile n. 866/2/08 per € 2.656,40 al capitolo 1619 R.P. del bilancio comunale in corso di formazione.

Impegno registrato contabilmente il 16/7/2012.

SI OPE 2116

L'addetto all'ufficio impegni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Angelo Domenico Decandia

## PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1017 il  
19 LUG. 2012 e vi rimarrà per 15 giorni.

f.to IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to V. PALMIERI

---

Copia per uso amministrativo

Giovinazzo, 19 LUG. 2012

