



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

GESTIONE DEL TERRITORIO

n. 99

data 22-7-2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 485 del 2 AGO 2011

Oggetto: *“Lavori di manutenzione delle vie rurali” - Approvazione atti di contabilità finale, quadro economico a consuntivo e presa d'atto del certificato di regolare esecuzione*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Premesso

che con determinazione dirigenziale n.48 del 16/2/2011 si approvava il progetto, redatto dal tecnico comunale, geom. De Vivo Pasquale , relativo agli interventi di manutenzione di alcune vie rurali;

che a seguito di procedura negoziata i relativi lavori, con D.D. n.202 del 7/4/2011, venivano aggiudicati alla Ditta S.C.E.A.P. S.r.l. di Andria, per l'importo di € 48.127,68, al netto del ribasso del 15,170% offerto e comprensivi di oneri per la sicurezza, oltre IVA al 20% ;

che in data 24/5/2011 veniva stipulato il contratto rep. 2555, registrato a Bari il 30/5/2011;
che la direzione dei lavori, con D.D. n. 48 del 16/2/2011 veniva affidata all' Ing. Mastrofilippo Felice di Giovinazzo

Rilevato

che i relativi lavori venivano consegnati ed iniziati il 13/5/2011, giusta verbale in pari data, redatto sotto riserva di legge, fissando al 12/6/2011 la loro ultimazione;

che con verbale del 9/6/2011 si certificava la ultimazione dei lavori;

Visto

che l'art. 6 del CSA prevede il pagamento dei lavori in unica soluzione a loro completamento;
lo stato finale emesso dal Direttore dei Lavori in data 13/6/2011, dell'importo netto di € 56.435,00, comprensivo degli oneri di sicurezza per € 1.533,70 e della somma di € 8.307,32 per lavori in economia, previsti nel Q.E. di aggiudicazione;

che è da liquidare alla Ditta S.C.E.A.P. S.r.l. di Andria, , la somma di € 67.722,00 IVA al 20% compresa, per la esecuzione dei lavori;

che è da liquidare all'Ing. Felice Mastrofilippo, per attività di Direzione Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, la somma di € 6.925,25 comprensiva di oneri fiscali e previdenziali;

- che è da liquidare l'incentivo ex art. 92 *Dlg.vo 163/2006*, per € 767,86 pari al 68% della quota del 2%;
- che la predetta quota è liquidabile, come segue, giusta D.D. di individuazione n. 48 del 16/2/2011:

		Quota Incentivo:€ 767,86 (68% di € 1.129,20)		IMP. LORDO	IMP. NETTO	RITENUTE
Geom.	Pasquale Devivo	<i>RUP-Progettista</i>	55%	621,06	469,40	151,66
Dott.ssa	Anna Ricci	<i>Collab. amministrativa</i>	13%	146,80	111,00	35,80
		TOTALE		767,86	580,40	187,46

Visto

che l'impresa ha firmato il Registro di contabilità senza riserve;

Visto il certificato di Regolare Esecuzione redatto, positivamente, dal Direttore dei Lavori, Ing. Mastrofilippo in data 22 luglio 2011;

Dato atto

che a consuntivo il Quadro Economico dei lavori è il seguente:

	A) Somme contrattualizzate €	B) Somme a consuntivo €	C) Somme liquidate €	D) Somme da liquidare €	E) somme da economie €
A1) lavori a corpo oneri della sicurezza compresi	48.127,68	48.127,68	/	48.127,68	/
IVA 20% su lavori	9.625,54	9.625,54	/	9.625,54	/
Spese in economia comprensive di IVA	9.968,78	9.968,78	/	9.968,78	/
Contributo AVCP	30,00	30,00	30,00		/
Art.92 DLgs 163/06	767,86	767,86	/	767,86	/
Spese tecniche IVA ed oneri previdenziali compresi per DL Coord. e Reg. esecuz.	6.925,25	6.925,25	/	6.925,25	/
TOTALE GENERALE	75.445,11	75.445,11	30,00	75.415,11	/

Ritenuto di procedere all'approvazione del quadro economico dei lavori a consuntivo, nonché degli atti di contabilità finale, alla presa d'atto del certificato di regolare esecuzione ed alla liquidazione di quanto dovuto per lavori e spese tecniche;

Visto

che con Decreto del Ministero dell'Interno del 30/6/2011, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 è stato differito al 31/8/2011;

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgvo 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa specificato e che qui s'intende integralmente riportato

- 1) **Approvare** il Quadro economico a consuntivo dei lavori di "*Manutenzione delle vie rurali*", come in premessa riportato, determinando in € 75.445,11 l'importo effettivamente contabilizzato per la esecuzione dei lavori e spese tecniche;
- 2) **Approvare** gli atti di contabilità finale di cui trattasi, come predisposti dalla Direzione dei

lavori Ing. Mastrofilippo Felice di Giovinazzo,;

- 3) **Ritenere** ammissibile, ai sensi dell'art. 234 del Decreto del Presidente della Repubblica N°207 del 5/10/2010, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dando atto che lo stesso ha carattere provvisorio ai sensi dell'art. 141 del D.leg.vo n.163/2006 e art.229 e 237 del precitato DPR 207/2010 ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Dopo tale termine si intende approvato ancorchè non sia intervenuto l'atto formale di approvazione entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine;
- 4) **Liquidare e pagare** alla Ditta S.C.E.A.P. S.r.l. di Andria -, esecutrice dei lavori, la somma di € 67.722,00 IVA al 20% compresa, per i lavori eseguiti, ivi compreso i lavori in economia, a saldo della fattura che la Ditta andrà ad emettere, da garantire con polizza fidejussoria (art.141 del D.leg.vo n.163/2006);
- 5) **Liquidare e pagare** all'Ing. Felice Mastrofilippo il saldo delle competenze professionali, pari ad € 6.925,25, oneri fiscali e previdenziali compresi, previa emissione di fattura;
- 6) **Liquidare e pagare** al gruppo interno, per incentivi art. 92 del DLgs 163/2006, la somma di € 767,86 secondo le quote in premessa riportate e che qui si intendono trascritte;
- 7) **Impegnare** la somma di € 75.415,11 necessaria ai pagamenti di cui ai punti 4)-5)-6), per € 56.648,67 al Cap. 3452/RP di b.c. in corso di formazione e per € 18.766,44 al Cap. 2154/4 di b.c. in corso di formazione;
- 8) **Dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
- 9) **Trasmettere** il presente provvedimento al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, in esecuzione degli artt. 183 e 184, comma 3 del D. Leg.vo n. 267/2000


Responsabile istruttoria amministrativa Anna Ricci

*Il DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to Arch. Vincenzo TURTURRO*

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto dott. Angelo D. Decandia, Responsabile del Servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt.151 co. 4 e 153 co. 5, del D.Lgs. 18 agosto 200 n.267, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 75.415,11 con registrazione dell'impegno contabile n.1021/3/09 al Cap. 3452 RP del bilancio corrente per € 56.648,67 e con registrazione dell'impegno contabile n. 399 al Cap. 2154/4 del bilancio corrente in corso di formazione per € 18.766,44. *Scpfe 9M6*

L'addetto dell'ufficio impegni



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Angelo Domenico DECANDIA

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1086

il - 2 AGO. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo

GIOVINAZZO li 2 AGO. 2011

