



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

GESTIONE DEL TERRITORIO

N. 193

data 7/12/2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 776 del 13 DIC. 2011

Oggetto: *Programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico, annualità 2008, definito con D.M. n. DDS/DEC/2008/0855 del 10/11/2008.
Consolidamento della fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa.
Sospensione del termine per la consegna del progetto esecutivo.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/07/2011 di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. 137 del 25/10/2011 di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE *GESTIONE DEL TERRITORIO*

Premesso che:

- con atto del Consiglio Comunale n. 55 del 29/11/2008 avente ad oggetto il "Consolidamento fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa nell'ambito del *Programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico* – finanziamento Ministero Ambiente annualità 2008: variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008", si deliberava l'intervento denominato "Ripascimento lungomari e opere di difesa costiera" per l'importo complessivo di € 2.000.000,00, finanziato con trasferimenti di capitale dallo Stato di pari importo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 12/03/2010, si approvava il progetto preliminare complessivo dei lavori di "Consolidamento fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa" dell'importo di € 6.650.000,00 e si stabiliva di procedere, per ragioni economiche, all'esecuzione delle opere secondo il progetto preliminare stralcio "Priorità A";
- con determinazione dirigenziale n. 257 del 26/04/2010, si indiceva apposita gara per l'appalto dei lavori, stabilendo di ricorrere alla procedura aperta di cui all'art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81 ed 83 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006;
- con determinazione dirigenziale n. 149 del 24/03/2011, si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'aggiudicazione definitiva in favore della società *Codra Mediterranea S.r.l.*;
- con contratto rep. n. 2557 del 28/06/2011, si affidava alla società *Codra Mediterranea S.r.l.* la progettazione esecutiva della "Priorità A", entro il termine di 150 giorni consecutivi dalla richiesta formulata dalla stazione appaltante, e l'esecuzione dei relativi lavori;
- nel corso della conferenza di servizi istruttoria, tenutasi presso la Sala Consiliare di questo Ente in data 06/09/2011, la società *Codra Mediterranea S.r.l.* si impegnava a limitare al minimo i tempi contrattuali previsti per la consegna della progettazione esecutiva, con decorrenza da pari data;
- con nota prot. as AD C 11/02372/U del 01/12/2011, acquisita in pari data al protocollo generale arrivi di questo Comune al n. 27502, la società *Codra Mediterranea S.r.l.*, considerato che l'*Autorità di Bacino della Puglia* e l'*Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche* della Regione Puglia hanno richiesto integrazioni al progetto definitivo per l'espressione dei pareri di competenza e l'espletamento della procedura di VIA, ha chiesto la sospensione del termine per la consegna del progetto esecutivo e la concessione dell'ulteriore termine di n. 60 giorni per la predisposizione delle integrazioni al progetto definitivo richieste dai su citati enti;

Preso atto e condivise le motivazioni alla base della richiesta di sospensione formulata dalla società aggiudicataria, giusta comunicazione del RUP, in atti prot. n. 27760 del 06/12/2011;

DETERMINA DI:

1. **ritenere** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto dirigenziale;
2. **concedere** la sospensione del termine previsto dall'art. 4 del contratto rep. n. 2557 del 28/06/2011 per la presentazione del progetto esecutivo del progetto stralcio "Priorità A" e l'ulteriore termine di n. 60 giorni per la predisposizione delle integrazioni al progetto definitivo richieste dall'*Autorità di Bacino della Puglia* e dall'*Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche* della Regione Puglia, perciò intendendosi posticipato al 02/04/2011 la data di consegna del progetto esecutivo;
3. **trasmettere** il presente provvedimento al RUP, alla società *Codra Mediterranea S.r.l.* e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Difesa del Suolo, per il monitoraggio delle varie fasi inerenti gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi.

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
F.to Vincenzo Turturro

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1620 il 13 DIC. 2011

e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to V. PALMIERI

Copia per uso amministrativo

Giovinazzo, 13 DIC. 2011

