



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

n. 112

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO.pp e patrimonio

data 9-7-2012

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 392 del 10 LUG. 2012

Oggetto: *Comune di GIOVINAZZO – Progetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI FRANCESCANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA F. CORTESE - approvazione certificato di omologazione spese definitivamente sostenute -.*

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG.

I RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO

VISTI

gli atti riferiti ai lavori di *RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI FRANCESCANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA F. CORTESE*, dell'importo di € 230.000,00 finanziati con risorse FAS definitivamente concesse ed impegnate dalla Regione con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Sport n. 432 del 04/12/2007;

gli atti riferiti alla gestione della Scuola Comunale di Musica per l'importo di € 57.500,00 finanziati per € 14.375,00 con risorse FAS definitivamente concesse ed impegnate dalla Regione con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Sport n. 432 del 04/12/2007 e per € 43.125,00 con risorse del bilancio comunale impegnate con determinazione dirigenziale n. 772 del 31/10/2007;

VISTO

l'atto di omologazione delle spese definitivamente sostenute ed accertate, redatto dagli scriventi Responsabili di procedimento in data 5 luglio 2012

DATO ATTO che ricorre la propria competenza in materia, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, ai sensi di quanto previsto all'art. 107 e 109 del T.U.E.L. (DLgs 267/2000);

D E T E R M I N A

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di approvare, come approva, il certificato di omologazione e allegato rendiconto della spesa sostenuta per l'intervento di *RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI FRANCESCANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA F. CORTESE* e relativa gestione;

di dare atto che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati e documenti avente valore probante equivalente ammonta a complessivi €. 251.922,93; di cui € 138.172,81 per Lavori e forniture; € 58.375,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 55.375,00 per attività di gestione;

di trasmettere il presente provvedimento e allegati al Comune di Bitonto, capofila, per la trasmissione e rendicontazione alla Regione Puglia del finanziamento concesso.

Istruttore amministrativo Anna Ricci

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DELLA GESTIONE
Dott. Vito Palmieri

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DEI LAVORI
Arch. Vincenzo Turturro



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

Oggetto: *Comune di GIOVINAZZO – Progetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'EX CONVENTO DEI FRANCESCANI PER LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA F. CORTESE - Omologazione spese definitivamente sostenute -.*

I RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO

VISTA la disposizione sindacale del 31/8/2009 n.19271 che nominava lo scrivente Arch. Vincenzo Turturro, Dirigente del 4° Settore per trasferimento seguente a mobilità del Dirigente Ing. Gaetano Remine; che lo scrivente è attualmente Dirigente del 3° Settore ed ope legis Responsabile Unico del procedimento che qui ci interessa, limitatamente ai lavori;

VISTA la disposizione sindacale del 01/11/10 n.26440 che nominava lo scrivente Dott. Vito Palmieri, Dirigente ad interim del 1° Settore per collocamento a riposo del Dirigente Dott. Giuseppe Antonio Panunzio;

che lo scrivente, ope legis, è Responsabile Unico del procedimento che qui ci interessa, limitatamente alla gestione della Scuola Musicale F. Cortese;

DATO ATTO

che, come risulta dal *quadro economico dei lavori rideterminato* a seguito dell'approvazione dei risultati di gara effettuata con determinazione dirigenziale n.633 del 16/10/2008, al finanziamento del progetto di cui trattasi dell'importo di € 230.000,00 si provvede con risorse FAS definitivamente concesse ed impegnate dalla Regione con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Sport n. 432 del 04/12/2007;

che, come risulta dal *quadro economico della gestione rideterminato* a seguito dell'approvazione dei risultati di gara effettuata con determinazione dirigenziale n. 136 del 18/3/2009, al finanziamento della spesa di cui trattasi dell'importo di € 57.500,00 si provvede per € 14.375,00 con risorse FAS definitivamente concesse ed impegnate dalla Regione con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Giovanili e Sport n. 432 del 04/12/2007 e per € 43.125,00 con risorse del bilancio comunale impegnate con determinazione dirigenziale n. 772 del 31/10/2007;

VISTI i quadri economici dei lavori modificati e trasmessi al Comune di Bitonto Capofila con note prot. n. 4417 del 19/2/2009 e n.10626 del 30/4/2009, a seguito di redazione di perizie di variante e suppletive approvate con i seguenti atti determinativi n.2 de 19/1/2009 e n.265 del 30/4/2009;

VISTO in particolare l'ultimo quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 889 del 15/12/2009, che di seguito si riporta:

per lavori:

Contrattualizzati		Consuntivo/ Pagati
A.1 Lavori a corpo	131.515,06	131.360,38
A.2 Forniture a misura	4.783,73	4.783,73
A.3 Servizi a corpo	2.028,70	2.028,70
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
<i>Spese tecniche</i>		
B.1 Proget. Esec. Coord.to sicur.za in fase di proget. ed esecuz., D.L., contab., còllaudò	29.757,40	29.757,40
B1.1 Rilievi topog.	2.272,41	2.272,41
B1.2 Piano ese. di gest.	1.200,00	1.200,00
CNPAIA su B	664,60	664,60
B.2 IVA		
10% su A1	13.151,51	13.136,04
20% su A2 eA3	1.362,48	1.362,48
20% su B	6.778,88	6.778,88
20% e 10% su B4	500,00	293,83
Contr.Autorità di Vigilanza	150,00	150,00
B3 imprevisti	44,96	
B4 altre spese:		
evento inaugurale	2.500,00	2.196,17
Incentivi art.92 D.lgs 163/06	2.682,35	563,31
TOTALI	199.392,08	196.547,93

per gestione

Contrattualizzati		Consuntivo/ Pagati
Oneri gestione	55.800,00	55.375,00
TOTALI	55.800,00	55.375,00

dal quale, alla luce degli importi pagati a consuntivo, si determinano le seguenti economie:

	LAVORI		
	Contributo regionale	Contributo comunale	Totale
Somme originariamente impegnate	230.000,00	0	230.000,00
Somme contrattualizzate	199.392,08	0	199.392,08
Somme pagate	196.547,93	0	196.547,93
ECONOMIE	33.452,07	0	33.452,07

	GESTIONE		
	Contributo regionale	Contributo comunale	Totale
Somme originariamente impegnate	14.375,00	43.125,00	57.500,00
Somme contrattualizzate	14.375,00	41.425,00	55.800,00
Somme pagate	13.950,00	41.425,00	55.375,00
ECONOMIE	425,00	1.700,00	2.125,00

VISTO il rendiconto finale di tutte le spese sostenute che si allega alla presente omologazione per

costituirne parte integrante da cui risulta che la spesa definitiva sostenuta attraverso mandati quietanzati e documenti avente valore probante equivalente ammonta a complessivi €. 251.922,93 distinta come segue:

Lavori e forniture € 138.172,81

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 58.375,12

Gestione € 55.375,00

ACCERTATO

che tutte le procedure di appalto (lavori, servizi, beni e forniture e gestione) sono state effettuate nel pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore;

che tutte le spese sostenute non eccedono quelle autorizzate;

che la quota FAS delle Spese Generali effettivamente sostenute non eccede la percentuale del 17% della quota FAS dell'importo dei lavori indicato nel quadro economico del progetto esecutivo approvato;

che la quota percentuale FAS dell'incentivo ex art. 18 L. n. 109/1994, così come sostituito dall' art. 92 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii, è conforme alle prescrizioni di legge e all'importo indicato nel quadro economico del progetto esecutivo approvato;

che l'importo, della quota FAS, effettivamente utilizzato per imprevisti/lavori in economia non eccede il 10 % dell'importo, quota FAS, dei lavori aggiudicato;

O M O L O G A

così come indicato in narrativa, le spese definitivamente sostenute dal Comune di Giovinazzo per la realizzazione dei lavori/forniture e gestione di cui trattasi, per l'importo complessivo di € 251.922,93 così come riportate nell'allegato unico al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Istruttore amministrativo Anna Ricci

Giovinazzo, 5 luglio 2012

**IL DIRIGENTE 1° SETTORE
RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO DELLA GESTIONE
f.to Dott. Vito Palmieri**

**IL DIRIGENTE 3° SETTORE
RESPONSABILE UNICO DEL ROCEDIMENTO
DEI LAVORI
f.to Arch. Vincenzo Turturro**

Progetto Laboratorio Urbano "La Casa della Musica" - Comune di Giovinezza

Descrizione delle spese	Spesa netta maturata	IVA/Imps cappaia	Totale spesa lorda maturata	Atto di liquidazione	Documento giustificativo	Mandati di pagamento	Importo mandati di pagamento	FESR	Comune cofinanziamento
LAVORI									
1° SAL	41.970,29	4.197,03	46.167,32	LTC del 15.05.09	fatt. n. 9/10.02.09	n. 1292/15.01.09 n. 2590/22.09.09	46.167,32	46.167,32	-
2° SAL	50.647,38	5.064,74	55.712,12	LTC del 22.09.09	fatt. n. 42/03.06.09	n. 2591/22.09.09	55.712,12	55.712,12	-
3° SAL	44.864,28	5.164,26	50.028,54	LTC del 22.12.09	fatt. n. 73/28.09.09	n. 3759/22.12.09 n. 3686/22.12.10	50.028,54	50.028,54	-
SALDO	690,86	72,49	763,35	LTC del 12.04.11	fatt. n. 77/06.10.09	n. 1095/12.04.11	763,35	763,35	-
Tot. Lavori	138.172,81	14.498,52	152.671,33				152.671,33	152.671,33	-
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE									
Spese generali									
Progettazione esec. e coord. sicur. - Ecologica srl	14.034,69	3.143,77	17.178,46	LTC del 22.09.09	fatt. n. 52/14.10.08	n. 2593/22.09.09	17.178,46	17.178,46	-
1° acconto DL - Ecologica srl	5.135,30	1.150,31	6.285,61	LTC del 15.05.09	fatt. n. 5/12.02.09	n. 1291/15.05.09	6.285,61	6.285,61	-
2° acconto DL - Ecologica srl	5.521,77	1.236,88	6.758,65	LTC del 27.01.11	fatt. n. 35/10.09.09	n. 248/27.01.11	6.758,65	6.758,65	-
Saldo DL - Ecologica srl	5.065,64	1.134,70	6.200,34	LTC del 27.01.11	fatt. n. 36/14.09.09	n. 249/27.01.11	6.200,34	6.200,34	-
Contributo AVCP	150,00	-	150,00	D.D. n. 262/20.05.08	bollettino ccpp/22.05.08	n. 1530/20.05.08	150,00	150,00	-
Spese per inaugurazione									
Servizio catering - CRI.R.O.F. srl	1.454,50	145,50	1.600,00	LTC del 20.08.09	fatt. n. 31/04.07.09	n. 2298/20.08.09	1.600,00	1.600,00	-
Tipografia - Masellis	600,00	120,00	720,00	LTC del 20.08.09	fatt. n. 11/16.07.09	n. 2298/20.08.09	720,00	720,00	-
Servizio fotografico - Studio Immagine	41,67	8,33	50,00	LTC del 18.11.09	fatt. n. 16/27.10.09	n. 3250/18.11.09	50,00	50,00	-
Cancelleria - Cart. Leopoldo De Ruvo	100,00	20,00	120,00	LTC del 24.11.09	fatt. n. 252/24.11.09	n. 3327/24.11.09	120,00	120,00	-
Incentivo ex art. 92 dlgs 163/2006	563,31	-	563,31	LTC del 29.02.12	bonifici/01.03.12	n. 601/29.02.12 n. 602/29.02.12 n. 728/09.03.12 n. 778/09.03.12	563,31	563,31	-
Altre spese									
Onorario per rilievi - Ecologica srl	2.272,41	509,02	2.781,43	LTC del 22.09.09	fatt. n. 53/14.10.08	n. 2593/22.09.09	2.781,43	2.781,43	-
Redazione piano esecutivo di gestione - Ecologica srl	1.200,00	268,80	1.468,80	LTC del 22.09.09	fatt. n. 54/14.10.08	n. 2593/22.09.09	1.468,80	1.468,80	-
Tot. somme a disp.	36.139,29	7.737,31	43.876,60				43.876,60	43.876,60	-
GESTIONE									
1° acconto - Ass.ne Polifonica	19.375,00	3.875,00	23.250,00	LTC del 10.11.09	Rimessa diretta	n. 3134/10.11.09	23.250,00	-	23.250,00
2° acconto - Ass.ne Polifonica	15.145,83	3.029,17	18.175,00	LTC del 04.03.10	fatt. n. 2/04.02.10	n. 643/04.03.10	18.175,00	-	18.175,00
3° acconto - Ass.ne Polifonica	11.625,00	2.325,00	13.950,00	LTC del 03.11.10	fatt. n. 5/15.10.10	n. 3001/03.11.10	13.950,00	13.950,00	-
Tot. Gestione	46.145,83	9.229,17	55.375,00				55.375,00	13.950,00	41.425,00
TOTALE	220.457,94	31.464,99	251.922,93				251.922,93	210.497,93	-
							a carico Regione		
							a carico Comune		
							210.497,93		41.425,00



PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 264 il 10 LUG. 2012

e vi rimarrà per 15 giorni.

f.to IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to V. PALMIERI

Copia per uso amministrativo



Giovinazzo,

10 LUG. 2012