



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO.pp e patrimonio

n. 17

data 11-3-2011

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 176 del 11 MAR. 2011

Oggetto:

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE
concessione proroga ultimazione lavori

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Premesso

che con contratto d'appalto rep. 2249 del 15/09/2008, il Comune di Giovinazzo concedeva al Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna l'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'ampliamento del Cimitero Comunale;

che gli stessi sono in itinere per il tramite della Impresa assegnataria CO.GE.T. Soc. Coop. di Bari;

che alla stessa l'assegnazione dei lavori è intervenuta successivamente alla firma dell'atto transattivo del 14/6/2010 ed all'approvazione della perizia di variante, giusta D.D. n. 642 del 17/9/2010 così come modificata dalla D.D. n.745 del 21/10/2010;

che con verbale, redatto sotto riserva di legge, in data 26/10/2010, si consegnavano all'impresa esecutrice CO.GE.T. i lavori fissando alla data del 23/2/2011 la ultimazione dell'impianto in ampliamento ed al 24/4/2011 i lavori di ristrutturazione del Cimitero di primo impianto;

Dato atto

che il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna, con nota fax protocollo generale arrivi 15/2/2011 n.3228, richiedeva un proroga di gg. 60 sui tempi di ultimazione;

che il Direttore dei Lavori, Ing.Gianfranco Zinfolino, a seguito di richiesta dello scrivente del 17/2/2011 prot.3566, con la nota fax del 2/3/2011 ha espresso parere favorevole alla proroga avanzata, condividendo le argomentazioni che giustificano la proroga stessa quali le avverse condizioni atmosferiche dei mesi di dicembre, gennaio e febbraio che hanno impedito il regolare svolgimento dei lavori nonché le attività di pulizia del cantiere, di sistemazione dello stesso e la realizzazione delle opere provvisorie che la ditta assegnataria ha dovuto mettere in atto all'atto della consegna dei lavori;

che in data 18/2/2011 la Direzione Lavori ha sospeso i lavori con verbale in pari data per tener conto della richiesta espressa dall'Amministrazione Comunale di redigere una variante ai sensi dell'art.132 comma 3 del DLgs 163/2006 al fine di realizzare nuovi campi di inumazione in corrispondenze delle aree destinate a cappelle private comunali e risolvere, così, le problematiche sorte per la carenze di aree per le attività di inumazione;

Ritenuto accordare la proroga richiesta di giorni sessanta sulle date di ultimazione dei lavori;

Visto

il DPR 554/99;

il DLgs 163/2006

DETERMINA

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di concedere, al Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna nonché all'Impresa CO.GE.T. Soc. Coop. di Bari, esecutrice dei lavori di *Ampliamento del Cimitero Comunale*, una proroga di giorni sessanta (60) sulle date di ultimazione dei lavori;
3. Di comunicare alla Direzione dei Lavori la proroga concessa e disporre la ripresa dei lavori.

Istruttore Amministrativo A.Ricci

IL DIRIGENTE 3° SETTORE
f.to Arch. Vincenzo Turturro

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 330

il 11 MAR. 2011 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo

GIOVINAZZO li 11 MAR. 2011

