



COMUNE DI GIOVINAZZO
Provincia di Bari

SETTORE 3°

n. 196

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio OO.pp e patrimonio

data 7. 12. 11

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 775 del 12 DIC. 2011

Oggetto: Lavori di "ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE DELL'ABITATO CHE SCARICA IN SOTTOSUOLO ATTRAVERSO POZZI ASSORBENTI E COMPLETAMENTO DELLA RETE"
Approvazione perizia di variante

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151, comma 4, 183, comma 9, D. Leg.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4, comma 2 e 17, D. Leg.vo n. 165 del 30/03/2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 20/7/2011 di approvazione del bilancio;
- Della delibera di Giunta Comunale n. 137 del 25/10/2011 di approvazione del PEG.

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con delibera di Giunta Comunale n.1 del 9/1/2007 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di **ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE DELL'ABITATO CHE SCARICA IN SOTTOSUOLO ATTRAVERSO POZZI ASSORBENTI E COMPLETAMENTO DELLA RETE**, redatto dallo Studio tecnico De Venuto di Bari, dell'importo complessivo di € 2.925.000,00, finanziato con contributo regionale POR Puglia 2000-2006;
- che a seguito di espletamento della procedura di gara, con determinazione n. 445 del 18.7.2008 si approvavano gli atti di gara e si aggiudicava definitivamente l'appalto alla *Ditta Opus Gas Metano s.r.l.* per l'importo offerto di € 1.421.681,77 al netto del ribasso pari al 28,785%, oltre € 40.952,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; complessivamente per l'importo di € 1.462.633,79 oltre IVA al 10%, giusta contratto di appalto n.2264 del 30/10/2008;
- in data 30/10/2008 veniva stipulato il contratto n.2264 registrato a Bari il 7/11/2008;
- con verbale del 7/10/2008, redatto sotto riserva di legge, si consegnavano i lavori con ultimazione al 7/4/2010;
- con determinazione dirigenziale n.477 del 29/6/2010 si approvava la perizia di variante per un maggior importo lavori di € 72.986,57 oltre IVA al 10%;
- in data 17/11/2010 si stipulava contratto di variante n.2543, registrato a Bari il 25/11/2010;
- giusta proroghe e sospensioni lavori si fissava alla data del 11/7/2011 la ultimazione delle opere;

Visto

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si rappresentava la necessità di adeguare al Piano di Tutela delle Acque, il recapito finale da realizzarsi sul lungomare di levante; di ridurre gli interventi sui sottoservizi esistenti modificando la quota di posa del tronco E 4, nel tratto di via Bitonto e via Cialdini, e dei tronchi E 4.2 ed E 4.3; nonché di prevedere la ricostruzione della condotta esistente in via Bitonto, per il collegamento della condotta proveniente dal sottopasso alla condotta di progetto E 4.2;
- che con note in atti del 21/6/2011 e 5/7/2011 si richiedeva alla direzione Lavori la predisposizione di una variante che tenesse conto di quanto sopra evidenziato;
- che la D.L. ha sospeso i lavori il giorno 8/7/2011 con verbale in pari data;

Dato atto

- che il professionista con nota dell'11/11/2011 prot.25677, ha rimesso il progetto di variante, corredato dei seguenti elaborati:
 - o Tav. 1 - relazione descrittiva;
 - o Tav. 2 - planimetria di variante;
 - o Tav.3 - stazione di trattamento - schema idraulico;
 - o Tav.4 - piano di sicurezza e coordinamento;
 - o Tav.5 - fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
 - o Tav.6 - piano di manutenzione dell'opera;
 - o Tav.7 - stima dei costi della sicurezza;
 - o Tav. 8 - computo metrico estimativo;
 - o Tav. 9 - quadro di raffronto spesa;
 - o Tav. 10 - quadro economico;
 - o Tav. 11 - stazione di trattamento - strutture;
 - o Tav. 12 - relazione di calcolo delle strutture;
 - o Tav. 13 - relazione geologica;
 - o Tav. 14 - relazione geotecnica sulle fondazioni;
 - o Tav. 15 - relazione sui materiali per le strutture;
 - o Tav. 16 - piano di manutenzione delle strutture;
 - o Tav. 17 - relazione di validazione dei codici di calcolo
 - o Atto di sottomissione;

- che l'importo complessivo progettuale rimane inalterato in € 2.527.827,72 come dal quadro economico che si riporterà:

A) lavori a corpo, a misura, in economia al netto del ribasso d'asta del 28,785%		€	1.506.011,96
B) Oneri generali della sicurezza non soggetti a ribasso	€		59.012,26
A+B) Importo complessivo contrattual		€	1.565.024,22
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
C.1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dell'appalto	€	40.000,00	
C.2. rilievi ed indagini:	€	100.000,00	
C.3. allacciamenti e interventi sui sottoservizi	€	225.000,00	
C.4. imprevisti e arrotondamento		6,67	
C.5 acquisizione aree		/	
C.6 acquisizione immobili		/	
C.7 accantonamento		/	
C.8 incentivo	€	3.548,54	
C.9. Spese tecniche relative alla progettazione	€	85.087,62	
C.10 spese per attività preliminari		/	
C.11 spese per coord. Sicurezza in fase di progettaz.	€	18.028,21	
C.12 spese per conferenze di servizio		/	
C.13 spese per direzione dei lavori	€	81.507,74	
C.14 spese per coord. Sicurezza in fase di esecuz.	€	41.148,59	
C.15 spese per assistenza giornaliera e contab.	€	19.960,85	
C.16 spese per assicurazione dei dipendenti		/	
C.17 spese per attività di consulenza e supporto		/	
C.18. spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00	
C.19. spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€	15.000,00	
C.20. spese per verifiche tecniche previste nel CSA	€	/	
C.21 collaudo tecnico amministrativo	€	16.043,90	
C.21 collaudo statico	€	2.546,73	
C.22 Eventuali collaudi specialistici		/	
C.24. IVA ed altre eventuali imposte	€	309.924,65	
TOTALE :		€	962.803,50
TOTALE GENERALE		€	2.527.827,72

- che i lavori di perizia prevedono
 - o la modifica della stazione di trattamento prevista sul Lungomare di Levante in prossimità con l'incrocio di Via Marzella;
 - o modifica della quota di posa del tronco E4, nel tratto di Via Bitonto e Via Cialdini e dei tronchi E 4.2 ed E 4.3;
 - o ripristino funzionale di una condotta esistente in Via Firenze e Via Bitonto per il collegamento del sottopasso alla condotta di progetto E 4.2,
- che la maggiore spesa lavori, rispetto al contratto principale, è di € 29.403,86 al netto del ribasso d'asta del 28,785% ed oltre IVA;
- che la maggiore spesa trova copertura finanziaria alla voce imprevisti, così come previsto dall'art.5 del disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune attuatore, con imputazione al cap. 3402 R.P. b.c
- che la Ditta Opus Gas Metano s.r.l. ha firmato il verbale di sottomissione;

Rilevato

- che la presente perizia di variante è redatta ai sensi dell'art.132 comma 1 lett.b del DLgs 163/2006;
- Visto il DPR 207/2010 e il D.Lgs 163/06

DETERMINA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la perizia di variante redatta dallo Studio tecnico De Venuto & Associati di Bari relativo all'intervento di "ADEGUAMENTO DEL RECAPITO FINALE DELLA RETE DI FOGNATURA PLUVIALE DELL'ABITATO CHE SCARICA IN SOTTOSUOLO ATTRAVERSO POZZI ASSORBENTI E COMPLETAMENTO DELLA RETE", dell'importo complessivo progettuale di € 2.527.827,72, come da quadro economico in premessa riportato e che qui si intende integralmente trascritto;
3. di affidare alla *Ditta Opus Gas Metano s.r.l.* di Triggiano la esecuzione di lavori suppletivi per un importo netto di € 29.403,86 oltre IVA al 10%;
4. di accordare alla ditta giorni noanta di proroga sulla ultimazione dei lavori;
5. di prendere atto che a seguito di decesso del direttore dei lavori Prof. Ing. Nicola De Venuto dello Studio tecnico De Venuto & Associati di Bari, giusta modifica dell'atto costitutivo dello studio professionale associato del 26/7/2011 a firma del notaio in Putignano dott. Salvatore Pantaleo, registrato a Gioia del Colle il 28/7/2011 al n.8390/1T, le funzioni di direttore dei lavori di cui al presente atto e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono svolte dall'Ing. Giuseppe Devenuto di Bari del medesimo Studio tecnico;
3. di trasmettere il presente atto, unitamente alla relazione del Responsabile del Procedimento, come richiesto all'art.5 del ridetto disciplinare regionale, alla Regione Puglia;
4. di trasmettere il presente provvedimento al settore finanziario per gli adempimenti contabili connessi ed al l'ufficio contratti per la stipula del relativo contratto aggiuntivo.

Responsabile istruttoria amministrativa A. Ricci

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
F.to Arch. Vincenzo TURTURRO

SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Angelo Domenico DECANDIA

7 DIC. 2011

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 1613

12 DIC. 2011

il _____ e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to: 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to: Dott. Vito PALMIERI

Copia conforme per uso amministrativo

GIOVINAZZO 12 DIC. 2011 